



**ПАСПОРТ
проекта**

Капитальный ремонт здания МБОУ Кильмезской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ Кильмезской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Кильмезской СОШ	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-01.10.2023
	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Альмагов Александр Анатольевич, первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"		
Администратор проекта	Сметанина Наталья Ивановна, Начальник Управления образования муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	25 882 839,50	100%
	<i>Федеральный бюджет</i>	20965100	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	4917739,51	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	-	-
	<i>Бюджет МО</i>	0	0,01%
	<i>Внебюджетные источники</i>	0	
Мощность объекта	2338,9 кв.м, 338 мест		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ Кильмезской средней общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район,
с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		10.09.2021	11.10.2021	проектно-сметная документация	Директор Берестова Ольга Николаевна/Подрядчик
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.2023	27.01.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	7	25.01.2023	01.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна

2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	Директор Берестова Ольга Николаевна, МО / Симушина Элеонора Павловна
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Директор Берестова Ольга Николаевна, МО / Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры СМР	46	04.02.2023	22.03.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	1	09.01.2023	10.01.2023	Размещенный план-график	Альматов Александр Анатольевич
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	10.01.2023	10.01.2023	Заявка на закупку	Альматов Александр Анатольевич
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	11.01.2023	11.01.2023	Решение о принятии	Бушмелев Константин Юрьевич
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	12.01.2023	13.01.2023	Разработанная	Бушмелев Константин Юрьевич
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	13.01.2023	13.01.2023	Утверждение	Альматов Александр Анатольевич
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	13.01.2023	14.01.2023	Публикация в ЕИС	Бушмелев Константин Юрьевич
3.7.	Подача заявок	9	14.01.2023	19.01.2023	Подана заявка	Участники аукциона
3.8.	Проведение аукциона	1	19.01.2023	19.01.2023	Протокол подведения	Бушмелев Константин Юрьевич
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	11	24.01.2023	03.02.2023	Заключенный	Альматов Александр Анатольевич
		0				
4.	Строительно-монтажные работы	0				
4.1.	Выполнение СМР	90	01.07.2023	01.10.2023	Работы по СМР завершены	МО, Директор Берестова Ольга Николаевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2.	Приемка выполненных работ	1	30.09.2023	01.10.2023	Подписан акт	МО, Директор Берестова Ольга Николаевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
		0				
5.	Закупочные процедуры на оснащение	45	27.02.2023	13.04.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	1	27.02.2023	28.02.2023	Размещенный план-	Альматов Александр Анатольевич
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	28.02.2023	01.03.2023	Заявка на закупку	Альматов Александр Анатольевич
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	01.03.2023	07.03.2023	Решение о принятии	Бушмелев Константин Юрьевич
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	09.03.2023	15.03.2023	Разработанная	Бушмелев Константин Юрьевич
5.5.	Утверждение документации о закупке	1	16.03.2023	17.03.2023	Утверждение	Альматов Александр Анатольевич
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	20.03.2023	22.03.2023	Публикация в ЕИС	Бушмелев Константин Юрьевич
5.7.	Подача заявок	8	23.03.2023	30.03.2023	Подана заявка	Участники аукциона
5.8.	Проведение аукциона	1	31.03.2023	01.04.2023	Протокол подведения	Бушмелев Константин Юрьевич
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	02.04.2023	13.04.2023	Заключенный	Альматов Александр Анатольевич/ подрядчик
6.	Прием и установка учебного оборудования	124	13.04.2023	15.08.2023		
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	124	13.04.2023	15.08.2023	Установлено оборудование	МО, Директор Берестова Ольга Николаевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2.	Приемка установленного оборудования	0			Акт	МО, Директор Берестова Ольга Николаевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7.	Начало образовательного процесса			01.10.2023		МО, Директор Берестова Ольга Николаевна

2. Команда проекта

№ п/	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Берестова ольга Николаевна	Директор школы
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Альматов Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"
4	Администратор	Сметанина Наталия Ивановна	Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Суслопарова Елена Вениаминовна	инженер-сметчик отдела КС и ЖКХ Администрации Сюмсинского района
14	Рабочая группа	Брагина Зульфия Ильтузаровна	председатель общественного совета Сюмсинского
15	Рабочая группа	Пантюхин Анатолий Леонидович	председатель районного Совета депутатов
16	Рабочая группа	Ахмадиева Елена Сергеевна	председатель родительского комитета
17	Рабочая группа	Девятова Дарья Юрьевна	обучающаяся МБОУ Кильмезской СОШ
18	Рабочая группа	Борисова Ольга Афанасьевна	педагог-психолог МБОУ Кильмезской СОШ

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в МБОУ Кильмезской СОШ

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно)	с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться			
308	100	144	208	проведено общешкольное родительское собрание, информация продублирована в родительские	29.10.2022	протокол №1 от 29.10.2022
в период с 01.09.2023 г. по 01.10.2023 г. обучение в 1-11 классах будет организовано с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий						

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем	
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
март	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	
апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта. Оформление разрешительных документов	
Июль-сентябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
Сентябрь	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета		Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	с 01.07.2023	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	01.07.2023 - 01.10.2023	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.10.2023 - 20.12.2023	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	02.10.2023	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	постоянно	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года